

**Акт****проверки выполнения инвестиционной программы  
(р.п. Гидроторф, д. Рылово, д.Замятино, д. Истомино, п. Совхозный)  
АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в сфере  
водоснабжения и водоотведения на период 2018-2038 гг.  
(корректировка 2024 г.) за 2024 год.**

Балахнинский муниципальный округ

«24» октября 2025 г.

В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 31 марта 2025 г. № 329-73/25П/од «Об утверждении плана проведения плановых проверок организаций Нижегородской области, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, по выполнению инвестиционных программ на 2025 год» в период с «13» октября 2025 г. по «24» октября 2025 г. проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы (р.п. Гидроторф, д. Рылово, д.Замятино, д. Истомино, п. Совхозный) АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2018-2038 гг. (корректировка 2024 г.) (далее – инвестиционная программа) за 2024 год.

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

---

- Супернак Владислав Альбертович - первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, председатель комиссии;

- Власова Ксения Игоревна - ведущий консультант отдела инвестиций и технологического присоединения управления государственной экспертизы тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения и на потребительском рынке региональной службы по тарифам Нижегородской области;

- Груздева Татьяна Владимировна - начальник отдела инвестиций и технологического присоединения управления государственной экспертизы тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения и на потребительском рынке региональной службы по тарифам Нижегородской области;

- Дранишников Андрей Владимирович - глава местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

- Мельникова Ольга Николаевна - ведущий консультант отдела нормативного регулирования и реализации программ управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;

- Селезнев Петр Михайлович - начальник управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;

- Цветкова Светлана Александровна - начальник отдела нормативного регулирования и реализации программ управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;

Предмет проверки выполнения инвестиционной программы:

- соблюдение сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы;
- финансирование проектов, предусмотренных инвестиционной программой;
- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности.

При проведении проверки комиссия по осуществлению контроля выполнения инвестиционной программы (р.п. Гидроторф, д. Рылово, д.Замятино, д. Истомино, п. Совхозный) АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2018-2038 гг. (корректировка 2024 г.) (далее – комиссия) руководствовалась предоставленной АО «Нижегородская областная коммунальная компания» документацией.

Предмет проверки выполнения инвестиционной программы:

- соблюдение сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы;
- финансирование проектов, предусмотренных инвестиционной программой;
- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности.

При проведении проверки комиссия по осуществлению контроля выполнения инвестиционной программы Балахнинского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2018-2038 г.г. за 2024 год (далее – комиссия) руководствовалась предоставленной Балахнинским филиалом АО «Нижегородская областная коммунальная компания» документацией.

## **1. Исполнение графика реализации мероприятий**

В соответствии с графиком реализации мероприятий инвестиционной программы на 2024 год, являющимся неотъемлемой частью инвестиционной программы, в 2024 году Балахнинским филиалом АО «Нижегородская областная коммунальная компания» должны быть выполнены (начаты) мероприятия, указанные в таблице 1.

таблица 1

№ п/п	№ по ИП	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Сроки производства этапов мероприятий ИП				
			Проектные работы	Оформление прав на земельные участки	Строительно-Монтажные работы	Пусконаладочные работы	Дата ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	6	8	10	12
1	3.1.2.н.	Реконструкция СВП Гидроторф с внедрением аммонизации	2024				
			исполнено				
2	3.1.4.	Реконструкция станции водоподготовки п. Совхозный с внедрением обезжелезивания и установкой резервуаров накопителей воды	2024		2024	2024	2024
			не исполнено		исполнено	исполнено	исполнено
3	3.1.5.	Реконструкция ФНС г. Балахна ул. Волжский рейд,42	2024				
			исполнено				
4	3.1.6.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Лесопильная	2024		2024	2024	2024
			исполнено		исполнено частично	исполнено	исполнено
5	3.1.7.	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке г. Балахна ул. К.Маркса	2024		2024	2024	2024
			исполнено		исполнено частично	исполнено частично	исполнено
6	3.1.8.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна, ул. Свердлова (парк НиГРЭС)	2024		2024	2024	2024
			исполнено		исполнено частично	исполнено частично	исполнено
7	3.1.9.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна, ул. Свердлова (стадион Энергия)	2024		2024	2024	2024
					исполнено частично	исполнено частично	исполнено
8	3.1.10.	Реконструкция системы водоснабжения дна участке г. Балахна ул. Ленина	2024		2024	2024	2024
			исполнено		исполнено	исполнено	исполнено
9	3.1.11.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Гризодубовой	2024		2024	2024	2024
			исполнено		исполнено частично	не исполнено	не исполнено
10	3.1.12.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Главная	2024		2024	2024	2024
			исполнено		исполнено	исполнено	исполнено
11	3.1.13.	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке г.Балахна по направлению от ФНС В. Рейд,42 в сторону ул. Лазо	графиком мероприятие не предусмотрено в 2025 году				
12	3.1.14.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Осипенко	2024				
			не исполнено				

№ п/п	№ по ИП	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Сроки производства этапов мероприятий ИП				
			Проектные работы	Оформление прав на земельные участки	Строительно-Монтажные работы	Пусконаладочные работы	Дата ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	6	8	10	12
13	3.1.15.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Рязанова	2024				
			не исполнено				
14	3.1.16.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Кольцова	2024				
			исполнено		исполнено	исполнено	исполнено
15	3.1.17.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна пр. Дзержинского	графиком мероприятие не предусмотрено в 2025 году				
			исполнено		исполнено	исполнено	исполнено
16	3.1.18.	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке ул. Лаза - ул. Главная	2024				
			не исполнено				
17	3.1.19.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Дзержинского, д.180-д.160	2024		2024	2024	2024
			не исполнено		не исполнено	не исполнено	не исполнено
18	3.1.23.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна, пер. Нестерова (от ул. Строителей до ул. Гоголя	2024		2024	2024	2024
			не исполнено		не исполнено	не исполнено	не исполнено
19	3.1.24.	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке пр. Дзержинского, д. 1В-ул. Бумажников, д.2	2024		2024	2024	2024
			исполнено		исполнено	не исполнено	не исполнено
20	3.1.25.	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке пр. Дзержинского, д. 1/1-д.1/11	2024				
			не исполнено				
21	9.1.1.	Транспортное средство ГАЗ Next (водооткачивающая)					2024
							исполнено
22	9.1.2.	Транспортное средство Экскаватор колесный с удл.стрелой XCMG					2024
							исполнено
23	9.1.3.	Люкоискатель и металлоискатель MD100					2024
							исполнено
24	9.1.4.	Трассоискатель KB7200 с генератором Тх-5					2024
							не исполнено
25	9.1.5.	Течеискатель(коррелятор) LOG3000 BT					2024
							не исполнено
26	9.1.6.	Транспортное средство Газель Next бортовая (7 мест)					2024

№ п/п	№ по ИП	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Сроки производства этапов мероприятий ИП				
			Проектные работы	Оформление прав на земельные участки	Строительно-Монтажные работы	Пусконаладочные работы	Дата ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	6	8	10	12
							исполнено
27	3.2.2.	Реконструкция напорного коллектора сетей водоотведения на участке р.п. Гидроторф по направлению от КНС 71 до очистных сооружений			2024	2024	2024
					исполнено	исполнено	исполнено
28	3.2.6.	Реконструкция канализационного напорного коллектора сетей водоотведения на участке г. Балахна от АО "НПО ПРЗ" до МОС	2024				
			не исполнено				
29	3.2.7.	Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Энгельса от школы №3 до КНС 1-4	2024		2024	2024	2024
			не исполнено		не исполнено	не исполнено	не исполнено
30	3.2.8.	Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна пл. Минина	2024				
			исполнено		исполнено	исполнено	исполнено
31	3.2.9.	Реконструкция сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Свердлова (парк НиГРЭС)	2024		2024	2024	2024
			исполнено		исполнено частично	исполнено частично	исполнено
32	3.2.10.	Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Свердлова от КК1 до КК11	2024		2024	2024	2024
			не исполнено		не исполнено	не исполнено	не исполнено
33	3.2.11.	Реконструкция напорной и самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Свердлова (стадион Энергия)	2024		2024	2024	2024
			исполнено		исполнено	исполнено	исполнено
34	3.2.12.	Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Дзержинского	2024		2024	2024	2024
			не исполнено		не исполнено	не исполнено	не исполнено
35	3.2.14.	Реконструкция здания КНС 1-1 пл. Советская	2024		2024	2024	2024
					исполнено частично	не исполнено	не исполнено
36	3.2.16.	Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Свердлова, 3-11	2024		2024	2024	2024
			исполнено		исполнено	не исполнено	не исполнено
37	3.2.17.	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ЦКНС-1-1, участок ул. Либкнехта, д.50-д.75	2024				
			не исполнено				
38	3.2.18.	Модернизация насосного оборудования КНС 2-6	2024		2024	2024	2024
			не исполнено		исполнено частично	исполнено частично	исполнено частично

№ п/п	№ по ИП	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	Сроки производства этапов мероприятий ИП				
			Проектные работы	Оформление прав на земельные участки	Строительно-Монтажные работы	Пусконаладочные работы	Дата ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	6	8	10	12
39	3.2.19.	Модернизация насосного оборудования КНС 3-3	2024		2024	2024	2024
			не исполнено		исполнено частично	исполнено частично	исполнено частично
40	3.2.20.	Модернизация насосного оборудования КНС 3-5	2024		2024	2024	2024
			не исполнено		исполнено частично	исполнено частично	исполнено частично
41	9.2.1.	Транспортное средство LADA Granta (универсал)					2024
							исполнено
42	9.2.2.	Транспортное средство КАМАЗ КО 560 (комбинированная)					2024
							исполнено
43	9.2.3.	Транспортное средство Газель Next бортовая (7 мест)					2024
							исполнено
44	9.2.4.	Телеинспекция WPS-A3-C40L-80					2024
							исполнено

## 2. Финансирование проектов, предусмотренных инвестиционной программой

Согласно инвестиционной программе запланированный объем финансирования Балахнинского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в 2024 году составляет 158 607,7 / 190 329,0 тыс. руб. В соответствии с представленной документацией - актами о приемке выполненных работ КС-2, актами сдачи-приемки выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 в рамках инвестиционной программы за 2024 год выполнено работ на общую сумму 81 147,7 / 96 329,3 тыс. руб., объем выполненных работ, соответствующих запланированным объемам инвестиционной программы составляет 76 104,7 / 90 688,8 тыс. руб.

№ п/п	№ по ИП	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий	План финансирования на 2024 г., тыс. руб.		Объем фактически затраченных средств в 2024 г., тыс. руб.		Объем выполненных работ, соответствующих запланированным объемам инвестиционной программы, тыс. руб.	
			без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.1.2.н.	Реконструкция СВП Гидроторф с внедрением аммонизации	1 105,8	1 327,0	1 049,6	1 049,6	1 049,6	1 049,6
2	3.1.4.	Реконструкция станции водоподготовки п. Совхозный с внедрением обезжелезивания и установкой резервуаров накопителей воды	2 497,5	2 997,0	2 840,0	2 840,0	2 497,5	2 840,0
3	3.1.5.	Реконструкция ФНС г. Балахна ул. Волжский рейд,42	6 195,0	7 434,0	1 348,2	1 348,2	1 348,2	1 348,2
4	3.1.6.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Лесопильная	2 081,7	2 498,0	578,5	694,2	578,5	694,2
5	3.1.7.	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке г. Балахна ул. К.Маркса	5 280,8	6 337,0	2 785,5	3 342,6	2 785,5	3 342,6
6	3.1.8.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна, ул. Свердлова (парк НиГРЭС)	3 388,3	4 066,0	1 374,3	1 649,2	1 374,3	1 649,2
7	3.1.9.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна, ул. Свердлова (стадион Энергия)	1 732,5	2 079,0	1 376,6	1 651,9	1 376,6	1 651,9
8	3.1.10.	Реконструкция системы водоснабжения dna участке г. Балахна ул. Ленина	5 954,2	7 145,0	6 072,5	7 287,0	5 954,2	7 145,0
9	3.1.11.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Гризодубовой	7 859,2	9 431,0	6 125,4	7 350,5	6 125,4	7 350,5
10	3.1.12.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Главная	2 994,2	3 593,0	1 399,9	1 679,9	1 399,9	1 679,9
11	3.1.13.	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке г.Балахна по направлению от ФНС В. Рейд,42 в сторону ул. Лазо	1 021,7	1 226,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	3.1.14.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Осипенко	953,3	1 144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	3.1.15.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Рязанова	945,0	1 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	3.1.16.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Кольцова	265,0	318,0	2 622,0	3 146,4	265,0	318,0
15	3.1.17.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна пр. Дзержинского	7 350,8	8 821,0	1 193,4	1 432,1	1 193,4	1 432,1

№ п/п	№ по ИП	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий	План финансирования на 2024 г., тыс. руб.		Объем фактически затраченных средств в 2024 г., тыс. руб.		Объем выполненных работ, соответствующих запланированным объемам инвестиционной программы, тыс. руб.	
			без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
16	3.1.18.	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке ул. Лазо - ул. Главная	586,7	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	3.1.19.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна ул. Дзержинского, д.180-д.160	8 063,3	9 676,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	3.1.23.	Реконструкция сетей водоснабжения на участке г. Балахна, пер. Нестерова (от ул. Строителей до ул. Гоголя	5 578,3	6 694,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3.1.24.	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке пр. Дзержинского, д. 1В-ул. Бумажников, д.2	1 370,8	1 645,0	1 576,8	1 892,1	1 370,8	1 645,0
20	3.1.25.	Реконструкция сетей водоснабжения в г. Балахна на участке пр. Дзержинского, д. 1/1- д.1/11	437,5	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	9.1.1.	Транспортное средство ГАЗ Next (водооткачивающая)	4 416,7	5 300,0	4 251,7	5 102,0	4 251,7	5 102,0
22	9.1.2.	Транспортное средство Экскаватор колесный с удл.стрелой XCMG	14 666,7	17 600,0	8 183,3	9 820,0	8 183,3	9 820,0
23	9.1.3.	Люкоискатель и металлоискатель MD100	250,0	300,0	262,5	315,0	250,0	300,0
24	9.1.4.	Трассоискатель KB7200 с генератором Тх-5	480,0	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	9.1.5.	Течеискатель(коррелятор) LOG3000 ВТ	1 330,0	1 596,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	9.1.6.	Транспортное средство Газель Next бортовая (7 мест)	2 291,7	2 750,0	2 083,3	2 500,0	2 083,3	2 500,0
27	3.2.2.	Реконструкция напорного коллектора сетей водоотведения на участке р.п. Гидроторф по направлению от КНС 71 до очистных сооружений	5 975,0	7 170,0	3 562,7	4 275,0	3 562,7	4 275,0
28	3.2.6.	Реконструкция канализационного напорного коллектора сетей водоотведения на участке г. Балахна от АО "НПО ПРЗ" до МОС	1 021,7	1 226,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	3.2.7.	Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Энгельса от школы №3 до КНС 1-4	2 903,3	3 484,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	№ по ИП	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятий	План финансирования на 2024 г., тыс. руб.		Объем фактически затраченных средств в 2024 г., тыс. руб.		Объем выполненных работ, соответствующих запланированным объемам инвестиционной программы, тыс. руб.	
			без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
30	3.2.8.	Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна пл. Минина	7 847,5	9 417,0	8 215,8	9 859,0	7 847,5	9 417,0
31	3.2.9.	Реконструкция сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Свердлова (парк НиГРЭС)	4 466,7	5 360,0	1 279,8	1 535,7	1 279,8	1 535,7
32	3.2.10.	Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Свердлова от КК1 до КК11	17 575,0	21 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	3.2.11.	Реконструкция напорной и самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Свердлова (стадион Энергия)	2 778,3	3 334,0	2 192,5	2 631,0	2 192,5	2 631,0
34	3.2.12.	Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Дзержинского	3 157,5	3 789,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	3.2.14.	Реконструкция здания КНС 1-1 пл. Советская	849,2	1 019,0	670,2	804,2	670,2	804,2
36	3.2.16.	Реконструкция самотечной канализации сетей водоотведения на участке г. Балахна ул. Свердлова, 3-11	1 830,0	2 196,0	3 451,2	4 141,5	1 830,0	2 196,0
37	3.2.17.	Реконструкция напорного канализационного коллектора от ЦКНС-1-1, участок ул. Либкнехта, д.50-д.75	375,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	3.2.18.	Модернизация насосного оборудования КНС 2-6	975,0	1 170,0	86,1	103,3	86,1	103,3
39	3.2.19.	Модернизация насосного оборудования КНС 3-3	1 611,7	1 934,0	120,6	144,6	120,5	144,6
40	3.2.20.	Модернизация насосного оборудования КНС 3-5	1 611,7	1 934,0	290,8	348,9	290,8	348,9
41	9.2.1.	Транспортное средство LADA Granta (универсал)	1 125,0	1 350,0	937,4	1 124,9	937,4	1 124,9
42	9.2.2.	Транспортное средство КАМАЗ КО 560 (комбинированная)	12 867,5	15 441,0	12 867,5	15 441,0	12 867,5	15 441,0
43	9.2.3.	Транспортное средство Газель Next бортовая (7 мест)	2 291,7	2 750,0	2 083,3	2 500,0	2 083,3	2 500,0
44	9.2.4.	Телеинспекция WPS-A3-C40L-80	249,2	299,0	266,3	319,5	249,2	299,0
Итого			158 607,7	190 329,0	81 147,7	96 329,3	76 104,7	90 688,8

### 3. Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024 год		Отметка о достижении планового показателя, (достигнуто/ не достигнуто)
			Планируемое значение показателя (в соответствии с инвестиционной программой)	Достигнутое значение показателя (в соответствии с отчетом о выполнении инвестиционной программы за 2024 год)	
<i>Система холодного водоснабжения (на территории р.п. Гидроторф, д. Рылово, д.Замятино Балахнинского МО)</i>					
<b>1</b>	<b>Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоснабжения</b>				
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ХВС	ед/км	0,22	0,20	достигнуто
1.2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (%)	%	3,27	32,23	не достигнуто
<b>2.</b>	<b>Показатели энергетической эффективности</b>				
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч/куб. м	1,40	0,91	достигнуто
<i>Система водоотведения (на территории р.п. Гидроторф, д. Рылово, д.Замятино Балахнинского МО)</i>					
<b>1.</b>	<b>Показатели энергетической эффективности</b>				
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,64	0,77	не достигнуто
<i>Система холодного водоснабжения (д. Истомино,п. Совхозный Балахнинского МО)</i>					
<b>1</b>	<b>Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоснабжения</b>				
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (%)	%	7,02	49,77	не достигнуто
<b>2.</b>	<b>Показатели энергетической эффективности</b>				
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч/куб. м	1,59	0,56	достигнуто
<i>Система водоотведения (д. Истомино,п. Совхозный Балахнинского МО)</i>					
<b>1.</b>	<b>Показатели энергетической эффективности</b>				
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,28	0,16	достигнуто

## **Выводы комиссии:**

1. В ходе проведения проверки установлено, что из мероприятий, предусмотренных графиком реализации мероприятий инвестиционной программы Балахнинского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» на 2024 год, 30 из 44 запланированных мероприятий выполнены полностью или частично в соответствии с графиком реализации мероприятий инвестиционной программы.

2. Согласно инвестиционной программе запланированный объем финансирования Балахнинского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в 2024 году составляет 158 607,7/ 190 329,0 тыс. руб. В соответствии с представленной документацией - актами о приемке выполненных работ КС-2, актами сдачи-приемки выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 в рамках инвестиционной программы за 2024 год выполнено работ на общую сумму 81 147,7/ 96 329,3 тыс. руб., объем выполненных работ, соответствующих запланированным объемам инвестиционной программы составляет 76 104,7/ 90 688,8 тыс. руб.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности достигнуты на 57%.

## **Предложения комиссии:**

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области направить результаты проверки в региональную службу по тарифам Нижегородской области.

Председатель комиссии



Супернак В.А.