

Акт
проверки выполнения инвестиционной программы Балахнинского филиала
(р.п. Гидроторф, д. Рылово, д.Замятино, д. Истомино, п. Совхозный)
АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в сфере водоснабжения и
водоотведения на период 2018-2038 гг.(корректировка 2023 г.) за 2023 год

Балахнинский округ

“ 31 ” октября 20 24 г.
(дата окончания проверки)

В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области «О проведении проверки выполнения инвестиционной программы Балахнинского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2018-2038гг. (корректировка 2023 г.)» от 17 октября 2024 г. № 329-400/24П/од в период с “ 21 ” октября 20 24 г. по “ 31 ” октября 20 23 г. проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы Балахнинского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2018-2038 г.г. (далее инвестиционная программа) за 2023 год.

(наименование программы), наименование регулируемой организации)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

- Цветкова Светлана Александровна - начальник отдела нормативного регулирования и реализации программ управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, председатель комиссии;
- Бычкова Екатерина Сергеевна - консультант отдела нормативного регулирования и реализации программ управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
- Власова Ксения Игоревна - ведущий консультант отдела инвестиций и технологического присоединения управления государственной экспертизы тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения и на потребительском рынке региональной службы по тарифам Нижегородской области;
- Груздева Татьяна Владимировна - начальник отдела инвестиций и технологического присоединения управления государственной экспертизы тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения и на потребительском рынке региональной службы по тарифам Нижегородской области;
- Кузьмичева Наталья Евгеньевна - ведущий консультант отдела нормативного регулирования и реализации программ управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
- Кисельников Эдуард Евгеньевич - начальник управления жилья и инженерной инфраструктуры администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;
- Мельникова Ольга Николаевна - ведущий консультант отдела нормативного регулирования и реализации программ управления развития и эксплуатации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;

Предмет проверки выполнения инвестиционной программы:

- соблюдение сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы;
- финансирование проектов, предусмотренных инвестиционной программой;
- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности.

При проведении проверки комиссия по осуществлению контроля выполнения инвестиционной программы Балахнинского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2018-2038 г.г. за 2023 год (далее – комиссия) руководствовалась предоставленной Балахнинским филиалом АО «Нижегородская областная коммунальная компания» документацией.

1. Исполнение графика реализации мероприятий

В соответствии с графиком реализации мероприятий инвестиционной программы на 2023 год, являющимся неотъемлемой частью инвестиционной программы, в 2023 году Балахнинским филиалом АО «Нижегородская областная коммунальная компания» должны быть выполнены (начаты) мероприятия, указанные в таблице 1.

таблица 1

№ п/п	№ по ИП	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	Срок реализации мероприятия	Плановые этапы выполнения мероприятий инвестиционной программы в 2023 году (с указанием периода выполнения)				
				Проектные работы	Оформление прав на земельные участки	Строительные монтажные работы	Пусконаладочные работы	Ввод в эксплуатацию
1	3.1.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	2018-2023			2023	2023	2023
						исполнено	исполнено	исполнено
2	3.1.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маркелова от ВК2 до ПГ5	2023-2025	2023		2023		
						Не исполнено		

3	3.2.2	Реконструкция напорного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений	2018- 2023			2023	2023	2023
						частично исполнено	частично исполнено	частично исполнено
4	4.2.1	Автоматизация КНС 71 р.п. Гидроторф	2023			2023	2023	2023
						частично исполнено	частично исполнено	частично исполнено
5	4.2.2	Автоматизация КНС ГВНС р.п. Гидроторф	2023			2023	2023	2023
						частично исполнено	частично исполнено	частично исполнено
6	4.2.3	Автоматизация КНС 1 д. Истомино	2023			2023	2023	2023
						частично исполнено	частично исполнено	частично исполнено
7	4.2.4	Автоматизация КНС 2 д. Истомино	2023			2023	2023	2023
						частично исполнено	частично исполнено	частично исполнено

2. Финансирование проектов, предусмотренных инвестиционной программой

Согласно инвестиционной программе запланированный объем финансирования Балахнинского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в 2023 году составляет 7,579/6,316 млн. руб. В соответствии с представленной документацией - актами о приемке выполненных работ КС-2, актами сдачи-приемки выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 в рамках инвестиционной программы за 2023 год выполнено работ на общую сумму 5,251/4,679млн. руб., объем выполненных работ, соответствующих запланированным объемам инвестиционной программы составляет 5,251/4,645 млн. руб.

№ п/п	№ по ИП	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/наименование основных объектов строительства	План финансирования на 2023 год (в соответствии с инвестиционной программой), млн. руб.	Объем фактически затраченных средств в 2023 году (в соответствии с актами выполненных работ, представленными в рамках проведения проверки), млн. руб.	Объем выполненных работ, соответствующих запланированным объемам инвестиционной программы, млн. руб.
1	3.1.1	Модернизация водозабора в р.п. Гидроторф	1,122/0,935	0,970/0,970	0,970/0,935
2	3.1.2	Реконструкция системы водоснабжения д. Истомино ул. Генерала Маркелова от ВК2 до ПГ5	1,500/1,250	0	0
3	3.2.2	Реконструкция напорного коллектора от КНС 71 до очистных сооружений	3,431/2,859	3,431/2,859	3,431/2,859
4	4.2.1	Автоматизация КНС 71 р.п. Гидроторф	0,404/0,337	0,311/0,311	0,311/0,311
5	4.2.2	Автоматизация КНС ГВНС р.п. Гидроторф	0,290/0,242	0,196/0,196	0,196/0,196
6	4.2.3	Автоматизация КНС 1 д. Истомино	0,419/0,349	0,172/0,172	0,172/0,172
7	4.2.4	Автоматизация КНС 2 д. Истомино	0,413/0,344	0,171/0,171	0,171/0,171
		Итого	7,579/6,316	5,251/4,680	5,251/4,645

3. Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год		Отметка о достижении планового показателя, (достигнуто/ не достигнуто)
			Планируемое значение показателя (в соответствии с инвестиционной программой)	Достигнутое значение показателя (в соответствии с отчетом о выполнении инвестиционной программы за 2023 год)	
<i>Система холодного водоснабжения (на территории р.п. Гидроторф, д. Рылово, д. ЗамятиноБалахнинского МО)</i>					
1	Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоснабжения				
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ХВС	ед/км	0,24	0,68	не достигнуто
1.2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (%)	%	3,33	17,97	не достигнуто
2.	Показатели энергетической эффективности				
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч / куб. м	1,42	1,03	достигнуто
<i>Система водоотведения (на территории р.п. Гидроторф, д. Рылово, д. ЗамятиноБалахнинского МО)</i>					
1.	Показатели энергетической эффективности				
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч / куб. м	0,65	0,89	не достигнуто
<i>Система холодного водоснабжения (д. Истомино,п. Совхозный Балахнинского МО)</i>					
1	Надежность (бесперебойность) централизованных систем водоснабжения				
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке (%)	%	8,27	41,75	не достигнуто
2.	Показатели энергетической эффективности				
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч / куб. м	1,62	0,54	достигнуто
<i>Система водоотведения (д. Истомино,п. Совхозный Балахнинского МО)</i>					
1.	Показатели энергетической эффективности				
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч / куб. м	0,29	0,21	достигнуто

Выводы комиссии:

1. В ходе проведения проверки установлено, что из мероприятий, предусмотренных графиком реализации мероприятий инвестиционной программы Балахнинского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» на 2023 год, 6 из 7 мероприятий выполнены в соответствии с графиком реализации мероприятий инвестиционной программы.

2. Согласно инвестиционной программе запланированный объем финансирования Балахнинского филиала АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в 2023 году составляет 7,579/6,316 млн. руб. В соответствии с представленной документацией - актами о приемке выполненных работ КС-2, актами сдачи-приемки выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 в рамках инвестиционной программы за 2023 год выполнено работ на общую сумму 5,251/4,679 млн. руб., объем выполненных работ, соответствующих запланированным объемам инвестиционной программы составляет 5,251/4,645 млн. руб.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности достигнуты на 57%.





Предложения комиссии:

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области направить результаты проверки в региональную службу по тарифам Нижегородской области.

Руководитель комиссии:	 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
Члены комиссии:	 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
	 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
	 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
	 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
	 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
	 _____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)
	 _____ (подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
 _____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	

в рамках полномочий
рег.но
в рамках
полномочий рег.но

1 экземпляр акта о результатах проведения проверки получен:


_____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)